



รายงาน

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
สำนักปลัด อบต.ละหาน





ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จึงขอประกาศผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ

(นายอิทธิพร ประภากรแก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ และจุดเสี่ยงภัย	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๓๗๐.๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ เพื่ออุดหนุนการขยายเขตน้ำประปา บ้านโนนไธ หมู่ ๑๓ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	ข้อบัญญัติ	๒๐๗,๙๒๕.๐๐	๒๐๗,๙๒๕.๐๐	๑๘ ม.ค.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ เพื่ออุดหนุนการขยายเขตน้ำประปา บ้านโคกแพงพวย หมู่ ๘ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	ข้อบัญญัติ	๗๓,๖๒๓.๐๐	๗๓,๖๒๒.๐๐	๑๘ ม.ค.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ เพื่ออุดหนุนการขยายเขตน้ำประปาบ้านสี หมู่ ๙ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	ข้อบัญญัติ	๒๐๘,๓๖๑.๐๐	๑๘๔,๔๙๒.๐๐	๒๖ ธ.ค.๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างอาคาร ตลาดสดบ้านละหาน	ข้อบัญญัติ	๒,๘๒๐,๐๐๐.๐๐				✓			กักเงินแบบไม่ก่อหนี้
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓	ข้อบัญญัติ	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๒,๐๐๐	๓ พ.ค. ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓				
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	ข้อบัญญัติ	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ถึง ๒ มิ.ย. ๖๗	✓				
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ	๗๕๙,๐๐๐.๐๐	๖๙๕,๐๐๐	๒๑ มี.ค. ถึง ๑๘ มิ.ย. ๖๗	✓				
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	ข้อบัญญัติ	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๑๘ มี.ค. ถึง ๑๕ มิ.ย. ๖๗	✓				
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (สายอุ้มงค์)	ข้อบัญญัติ	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ถึง ๑๓ พ.ค. ๖๗	✓				
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	ข้อบัญญัติ	๖๑๕,๐๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๒๖ มี.ค. ถึง ๒๕ มิ.ย. ๖๗	✓				
๘	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงดินลูกรัง สายไปหนองหญ้าฆ่า	ข้อบัญญัติ	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๕ เม.ย. ถึง ๓ มิ.ย. ๖๗	✓				
๙	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ตลาดสดบ้านละหาน หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ	๔๕๓,๖๐๐.๐๐							กักเงินแบบไม่ก่อหนี้

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ	๘๔,๓๐๐.๐๐	๘๒,๓๐๐.๐๐	๒๘ มิ.ย. ถึง ๒๕ ก.ย. ๖๗	✓				
๑๑	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔	ข้อบัญญัติ	๓๒๖,๐๐๐.๐๐	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๗ พ.ค. ถึง ๒๔ ส.ค. ๖๗	✓				
๑๒	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๘	ข้อบัญญัติ	๙๕๔,๓๐๐.๐๐	๘๗๗,๖๘๐.๐๐	๒๘ ก.พ. ถึง ๒๗ พ.ค. ๖๗	✓				
๑๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสด บ้านละหาน หมู่ที่ ๑	ข้อบัญญัติ	๓๙๒,๓๐๐.๐๐				✓			กั้นเงินแบบก่อหนี้
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	ข้อบัญญัติ	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	๓ พ.ค. ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓				
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	ข้อบัญญัติ	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๓ พ.ค. ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓				
๑๖	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านละหาน	จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๖๗	๙๔๗,๙๐๐.๐๐	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๑ ส.ค. ๖๗ ถึง ๗ ม.ค. ๖๘	✓				
๑๗	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน	จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๖๗	๑,๑๗๔,๒๐๐.๐๐	๖๗๘,๐๐๐.๐๐	๔ มิ.ย. ถึง ๑๐ พ.ย. ๖๗	✓				

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนจาน	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๔๖,๓๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	๓๐ เม.ย. ถึง ๒๘ มิ.ย. ๖๗	✓				
๑๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๑๓,๗๐๐.๐๐	๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๖ มิ.ย. ถึง ๓๑ ต.ค. ๖๗	✓				
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่น พร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนาโพธิ์ หมู่ที่ ๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๗ เม.ย. ถึง ๕ มิ.ย. ๖๗	✓				
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่น พร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง สายป่ายาง - หนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑,๐๘๘,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ พ.ค. ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๗	✓				
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่น พร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง สายป่ายาง - โนนจาน หมู่ที่ ๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑,๘๐๒,๐๐๐.๐๐	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๔ เม.ย. ถึง ๑๒ ส.ค. ๖๗	✓				
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่น พร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายหัวลาน หมู่ที่ ๑	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๗๐๔,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๑๗ พ.ค. ถึง ๒๕ ก.ค. ๖๗	✓				
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกแพงพวย-โคกซี้เหล็ก	เงินอุดหนุน ปี ๒๕๖๗	๙,๙๒๘,๐๐๐.๐๐	๘,๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ มิ.ย. ๖๗ ถึง ๑๒ เม.ย. ๖๘		✓			

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๘๘,๕๐๐.๐๐	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๓๐ เม.ย. ถึง ๒๘ ก.ค.๖๗	✓				
๒๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๖๘๗,๙๐๐.๐๐	๕๕๘,๐๐๐.๐๐	๑๗ พ.ค. ถึง ๒๔ ส.ค.๖๗	✓				
๒๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๗๘๓,๒๐๐.๐๐	๖๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๗ พ.ค. ถึง ๒๔ ส.ค.๖๗	✓				
๒๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๑	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๒๓ พ.ค. ถึง ๒๑ ก.ค.๖๗	✓				
๒๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๙๐,๓๐๐.๐๐	๘๙,๕๐๐.๐๐	๑๑ มิ.ย. ถึง ๘ ก.ย.๖๗	✓				
๓๐	โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๖๑๔,๙๐๐.๐๐	๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๗ พ.ค. ถึง ๔ ส.ค.๖๗	✓				
๓๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านละหาน หมู่ที่ ๑,๒และ๑๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๘๐๐.๐๐	๙ เม.ย. ถึง ๘ พ.ค.๖๗	✓				
๓๒	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๐๐,๕๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๙ เม.ย. ถึง ๘ พ.ค.๖๗	✓				

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๕๔,๖๐๐.๐๐	๑๕๑,๖๐๐.๐๐	๑๘ มี.ค. ถึง ๑๖ เม.ย.๖๗	✓				
๓๔	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๓๔,๘๐๐.๐๐	๒๒๒,๓๐๐.๐๐	๔ เม.ย. ถึง ๓ พ.ค.๖๗	✓				
๓๕	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๕๗,๑๐๐.๐๐	๕๕,๘๐๐.๐๐	๒๐ มี.ค. ถึง ๘ เม.ย.๖๗	✓				
๓๖	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านกันกง หมู่ที่ ๗	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๙๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค. ถึง ๑๙ เม.ย.๖๗	✓				
๓๗	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๘	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๙๔,๙๐๐.๐๐	๑๙๒,๒๐๐.๐๐	๒๐ มี.ค. ถึง ๑๘ เม.ย.๖๗	✓				
๓๘	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านลี หมู่ที่ ๙	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๙๕,๘๐๐.๐๐	๙๓,๘๐๐.๐๐	๒๑ มี.ค. ถึง ๙ เม.ย.๖๗	✓				
๓๙	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๖๓,๙๐๐.๐๐	๖๒,๘๐๐.๐๐	๔ เม.ย. ถึง ๒๓ เม.ย.๖๗	✓				
๔๐	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านดอนละนาม หมู่ที่ ๑๑	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๕๔,๑๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๘ มี.ค. ถึง ๖ เม.ย.๖๗	✓				
๔๑	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๒	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๓๒,๔๐๐.๐๐	๒๓๐,๕๐๐.๐๐	๒๔ เม.ย. ถึง ๒๓ พ.ค.๖๗	✓				

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๒	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๑๗,๕๐๐.๐๐	๒๑๕,๒๐๐.๐๐	๙ เม.ย. ถึง ๘ พ.ค.๖๗	✓				
๔๓	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๐๑,๓๐๐.๐๐	๙๔,๐๐๐.๐๐	๒๔ เม.ย. ถึง ๒๓ พ.ค.๖๗	✓				
๔๔	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๑๕	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑๒๔,๕๐๐.๐๐	๑๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๐ มี.ค. ถึง ๑๓ เม.ย.๖๗	✓				
๔๕	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด ปรับแต่ง หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองหญ้าขาว	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๒๔๔,๓๐๐.๐๐	๑๘ มี.ค. ถึง ๑๖ เม.ย.๖๗	✓				
๔๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายช้างวัด) หมู่ที่ ๑ บ้านละหาน	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๑๑,๕๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑ มิ.ย. ถึง ๑๐ ก.ค.๖๗	✓				
๔๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๒	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๕๓,๐๐๐.๐๐	๕๒,๕๐๐.๐๐	๓๓ พ.ค. ถึง ๒๙ ก.ค.๖๗	✓				
๔๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างวัด หมู่ที่ ๑๔	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๕๖๒,๓๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๗ พ.ค. ถึง ๔ ส.ค.๖๗	✓				
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินบดอัดแน่น พร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง สายหลังหมวดการทางละหาน หมู่ที่ ๙	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๒๕ เม.ย. ถึง ๒๕ มิ.ย.๖๗	✓				

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๐	โครงการกำจัดวัชพืช ขวางทางน้ำและดินเลน หมู่ที่ ๑๒	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๗๕,๐๐๐.๐๐	๑๗ เม.ย. ถึง ๒๑ พ.ค.๖๗	✓					
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๒	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๖ มิ.ย. ถึง ๓ ก.ย.๖๗	✓					
๕๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองสมบูรณ์ - หนองฉิมหมู่ที่ ๑๐	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๙๑๕,๐๐๐.๐๐	๖๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๕ พ.ค.ถึง ๑๒ ส.ค.๖๗	✓					
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าบ้านท่าศาลา	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๑,๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๘,๐๐๐.๐๐	๒๓ พ.ค. ถึง ๒๔ ส.ค.๖๗	✓					

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๓ แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๕๑๐.๐๐	๓๑ ก.ค.๒๕๖๗	✓				ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๖๐.๐๐	๓๐ พ.ย.๒๕๖๖	✓				ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านเกษตรกร	๕๐,๐๐๐.๐๐						✓		
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลละหาน	๑๓,๐๐๐	๖,๗๖๐.๐๐	๒๑ มิ.ย.๒๕๖๗	✓				ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๔ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ เพื่ออุดหนุนการติดตั้งวางท่อประปา ศพด.บ้านโนนจาน	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๗,๒๓๒.๐๐	๗,๒๓๒.๐๐	ก.ค.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ - เพื่ออุดหนุนการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ศพด.บ้านโนนจาน	จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๖๗	๓๔,๘๗๖.๖๕	๓๔,๘๗๖.๖๕	ก.ค.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๙๑๐.๐๐	๙ ก.พ.๒๕๖๗	✓			งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ทุกภาคส่วนต้องเล็ง ถึงความสำคัญของ อาชีพผู้สูงอายุและ คนพิการ ให้มากกว่านี้
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐				✓			
๓	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๖๙๒.๐๐	๕ ก.พ.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗ เม.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ -เพื่อจ่ายอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่สังกัด สพฐ.เขต ๓ จำนวน ๒๐๐ วัน	ข้อบัญญัติ	๔,๐๒๗,๔๐๐.๐๐	๓,๘๑๕,๐๒๓.๐๐	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๓ ม.ค.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ศพด.ของอบต.ละหาน,ค่าจัดการเรียนการสอน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่าพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหานจำนวน ๔ แห่ง	ข้อบัญญัติ	๑,๓๒๒,๖๔๕.๐๐	๗๖๔,๔๗๘.๐๐	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว	ข้อบัญญัติ	๑,๘๖๒,๘๐๐.๐๐	๔๑๕,๑๘๔.๘๒	๑ ต.ค.๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗		✓		ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๖	โครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๗๐,๐๐๐.๐๐					✓		

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้		
๑	โครงการจัดหารั้วลวด อุปกรณ์กีฬา	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๙๙๕.๐๐	๑ ก.พ.๖๗ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลละหาน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๔๙๒.๐๐	๑ ถึง ๒ พ.ค.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๒,๙๙๑.๐๐	๑ ก.พ.๒๕๖๗ ถึง ๑ มี.ค. ๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี	

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ข้อบัญญัติ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๔๐๐.๐๐	ม.ค. ถึง ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๙๖๐.๐๐	๕ ก.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญห ใช้เลือดออกและโรคระบาดต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔,๑๔๑.๘๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๑,๓๖๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๕	โครงการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร และผู้สัมผัสภัตตาหาร	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	๒๖ ก.ค.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๖	อุดหนุนองค์กรประชาชน -อุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ	๘๐,๐๐๐.๐๐					✓		

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการดูแลรักษาขยะ พร้อมปรับเกรด	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๑๑๐.๐๐	๑๕ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการคลองสวนน้ำใส ท้องถิ่นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐					✓	ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจาก จ.ชัยภูมิ ในการกำจัดวัชพืช	ไม่มี
๓	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	ข้อบัญญัติ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ "หมู่บ้าน นามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๖,๓๖๐.๐๐	๑ ต.ค.๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	✓				ไม่มี	ไม่มี

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๔ แผนงานการศาสนา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ		ไม่ได้			
								แล้วเสร็จ	ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงละหาน	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๘๗๕.๐๐	๒๕ ธ.ค.๒๕๖๖	✓				ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๖. ยุทธศาสตร์การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่ติดขวาง ทางน้ำ	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๒	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ที่ประสบ ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ	ข้อบัญญัติ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ข้อบัญญัติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๔	โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและ หมอกควัน	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๕	โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ่อมแซม อพยพหนีไฟศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๖	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยและ สถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ละหาน	โอนงบประมาณ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๖,๔๒๐.๐๐	๑-๒ ส.ค.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๓๔๐.๐๐	๒๑ ก.ค.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๒	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๔,๑๒๖.๓๐	๒๗ พ.ย.๒๕๖๖	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๙๐๐.๐๐	๑๓ เม.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรม จัดงานรัฐพิธีต่างๆ ตามหนังสือสั่งการ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐					✓		
๒	โครงการอบรมกฎหมายนารู้ และ พรบ.ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ สำหรับผู้นำ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๖๐.๐๐	๒๐ ก.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๓	อุดหนุนส่วนราชการ -โครงการขอรับเงินอุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อบท.	ข้อบัญญัติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๔	โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป	ข้อบัญญัติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๖๕.๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	✓				
๕	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๙,๕๕๐.๐๐	๒๓-๒๖ ม.ค.๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๖	โครงการปรับปรุงแผนพื้นที่ภาษี	ข้อบัญญัติ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี
๗	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ	ข้อบัญญัติ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๖๐.๐๐	๑๗ ก.ย.๒๕๖๗	✓			ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มางบประมาณ (บาท)	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ข้อบัญญัติ	๕๐,๐๐๐.๐๐					✓			
๙	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคมในชาติ	ข้อบัญญัติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๖๐.๐๐	๑๙ ก.ย.๒๕๖๗	✓				ไม่มี	ไม่มี

