



# รายงาน

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง  
เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
สำนักปลัด อบต.ละหาน



ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                 | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา                      | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                 |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
| ๑   | โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง<br>สาธารณะ และจุดเสียงภัย | ข้อบัญญัติ                      | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐    |                | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ ถึง<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ |                        | ✓                        |                        |                   |            |

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                    | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                                                                                    |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                                                                                                                    |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
| ๑   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายณะ หมู่ที่ ๙           | ข้อบัญญัติ                      | ๘๒๐,๒๐๐.๐๐    |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๒   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพอสันติ แ่งจัตุรัส หมู่ที่ ๓                                                            | ข้อบัญญัติ                      | ๑๑๙,๐๐๐.๐๐    |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๓   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนละนาม หมู่ที่ ๑๑                                                           | ข้อบัญญัติ                      | ๑๓๓,๐๐๐.๐๐    |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๔   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖                                                             | ข้อบัญญัติ                      | ๑,๒๙๑,๐๐๐.๐๐  |                | ๒๖ ก.พ.ถึง<br>๒๓ พ.ค. ๖๘   |                        | ✓                        |                        |                   |            |
| ๕   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐                          | ข้อบัญญัติ                      | ๒๔๒,๔๐๐.๐๐    |                | ๓ เม.ย.ถึง<br>๒๕ มิ.ย. ๖๘  |                        | ✓                        |                        |                   |            |
| ๖   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านหมู่ที่ ๑๑ | ข้อบัญญัติ                      | ๖๕๔,๐๐๐.๐๐    | ๕๘๘,๐๐๐        | ๒๐ ม.ค. ถึง<br>๑๖ เม.ย. ๖๘ | ✓                      |                          |                        |                   |            |

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                      | แหล่งที่มางบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลาในการดำเนินงาน  | ผลการดำเนินงาน     |                      |                    | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------|
|     |                                                                                                      |                             | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                         | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |               |            |
| ๗   | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองหญ้าข้าวนก ดอนละนาม หมู่ที่ ๑๘               | ข้อบัญญัติ                  | ๔๘๑,๐๐๐.๐๐    |                | ๘ เม.ย. ถึง ๒๙ มิ.ย. ๖๘ |                    |                      | ✓                  |               |            |
| ๘   | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมติดตั้งลูกรังบดอัดแน่นสายหลุมเงิน ช่วงที่ ๔             | ข้อบัญญัติ                  | ๔๗๔,๐๐๐.๐๐    | ๔๗๒,๐๐๐.๐๐     | ๑๐ ก.พ. ถึง ๑ เม.ย. ๖๘  | ✓                  |                      |                    | ไม่มี         | ไม่มี      |
| ๙   | โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔         | ข้อบัญญัติ                  | ๔๖๙,๕๐๐.๐๐    |                | ๑๓ มี.ค. ถึง ๖ มิ.ย. ๖๘ |                    | ✓                    |                    |               |            |
| ๑๐  | โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบรีชา หมู่ที่ ๑๖ | ข้อบัญญัติ                  | ๔๒๙,๑๐๐.๐๐    |                | ๑๗ ก.พ. ถึง ๑๑ พ.ค. ๖๘  |                    | ✓                    |                    |               |            |
| ๑๑  | โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวิน หมู่ที่ ๑๕ | ข้อบัญญัติ                  | ๓๐๗,๙๐๐.๐๐    |                | ๑ เม.ย. ถึง ๒๓ มิ.ย. ๖๘ |                    | ✓                    |                    |               |            |
| ๑๒  | โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวีระ หมู่ที่ ๑   | ข้อบัญญัติ                  | ๔๘๔,๗๐๐.๐๐    |                | ๑๓ มี.ค. ถึง ๔ มิ.ย. ๖๘ |                    | ✓                    |                    |               |            |

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                          | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                          |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
| ๑๓  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน<br>หมอดึก หมู่ที่ ๒                                                 | ข้อบัญญัติ                      | ๔๘๐,๗๐๐.๐๐    |                | ๓ เม.ย. ถึง<br>๒๙ มิ.ย.๖๘  |                        | ✓                        |                        |                   |            |
| ๑๔  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภายใน<br>หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓                                             | ข้อบัญญัติ                      | ๒๓๕,๐๐๐.๐๐    |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๑๕  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก และเสริมผิว<br>จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยตรงข้าม รพ.สต.<br>โนนจาน) หมู่ที่ ๑๒ | ข้อบัญญัติ                      | ๓๓๓,๘๐๐.๐๐    |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๑๖  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้าน สายหนองจั่ว หมู่ที่ ๖                                                                               | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๔๕๖,๐๐๐.๐๐    |                | ๑ เม.ย. ถึง<br>๓ ก.ค.๖๘    |                        | ✓                        |                        |                   |            |
| ๑๗  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้าน<br>กำนัน) หมู่ที่ ๑๒                                               | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๓๓๑,๓๐๐.๐๐    | ๓๓๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๓ ก.พ. ถึง<br>๒๒ พ.ค.๖๘   | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                           | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                                                           |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                                                                                           |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
|     |                                                                                                           |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
| ๑๘  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านยายหา หมู่ที่ ๑๖  | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๓๖๘,๕๐๐.๐๐    |                | ๓๐ ม.ค. ถึง<br>๘ พ.ค.๖๘    | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๑๙  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>สายบ้านนางของ หมู่ที่ ๑๖                                      | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๑๔๕,๔๐๐.๐๐    |                | ๓๐ ม.ค. ถึง<br>๘ พ.ค.๖๘    | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๒๐  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านคุณสมใจ หมู่ที่ ๒ | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๕๓๖,๓๐๐.๐๐    |                | ๒๕ ก.พ. ถึง<br>๔ มิ.ย.๖๘   | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๒๑  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านนางน้อย หมู่ที่ ๒ | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๘๗,๙๐๐.๐๐     |                | ๑๗ มี.ค. ถึง<br>๘ มิ.ย.๖๘  | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๒๒  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านพ่อสี เพ็งพูน หมู่ที่ ๓                                     | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๙๖,๐๐๐.๐๐     |                | ๒๗ มี.ค. ถึง<br>๘ มิ.ย.๖๘  | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๒๓  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายโสกภู หมู่ที่ ๓                                                 | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๒๓๘,๐๐๐.๐๐    |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๒๔  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านกันกง หมู่ที่ ๗      | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๑,๒๒๑,๐๐๐.๐๐  |                | ๒๐ มี.ค. ถึง<br>๔ ก.ค.๖๘   | ✓                      |                          |                        |                   |            |

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                           | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                                                                           |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                                                                                                           |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
|     |                                                                                                                           |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
| ๒๕  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิว<br>จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๓,๐๕๓,๐๐๐.๐๐  |                |                            |                        | ✓                        |                        |                   |            |
| ๒๖  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายห้วยหมากอี หมู่ที่ ๘                                                            | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๖๙๔,๐๐๐.๐๐    |                | ๒๗ มี.ค. ถึง<br>๒๘ มิ.ย.๖๘ | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๒๗  | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดิน<br>สายหลุมเงิน (ช่วงที่ ๖) หมู่ที่ ๕                                                         | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๒๘๖,๐๐๐.๐๐    | ๒๘๕,๐๐๐.๐๐     | ๒๔ มี.ค. ถึง<br>๑๗ พ.ค.๖๘  | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๒๘  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน สายบ้านนางงจักร หมู่ที่ ๑๘                                           | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๖๙๙,๐๐๐.๐๐    |                | ๑๗ ก.พ.ถึง<br>๒๑ พ.ค.๖๘    | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๒๙  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน สายตรงข้ามโรงเรียน<br>บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔                      | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๔๖๕,๐๐๐.๐๐    |                | ๖ มี.ค. ถึง<br>๗ มิ.ย.๖๘   | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๓๐  | โครงการก่อสร้างยกระดับดินพร้อมลงหินคลุก<br>สายโสกกุล่า ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๓                                                | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๑๒๒,๐๐๐.๐๐    |                | ๔ - ๓๐ เม.ย.๖๘             | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๓๑  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน สายนาบาม หมู่ที่ ๕                                                   | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐    |                | ๑๗ ก.พ. ถึง<br>๑๖ พ.ค.๖๘   | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๓๒  | โครงการลงลูกรังลำห้วยลึก หมู่ที่ ๑๒                                                                                       | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๑๙๙,๐๐๐.๐๐    | ๑๙๖,๐๐๐.๐๐     | ๓๐ มี.ค. ถึง<br>๒๕ ก.พ.๖๘  | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                      | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                                                                      |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                                                                                                      |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
| ๓๓  | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ภายในหมู่บ้าน สายช้างวัดชัยชนะวิหาร                                           | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๑๗๐,๐๐๐.๐๐    |                | ๒๐ ก.พ. ถึง<br>๒๙ พ.ค. ๖๘  | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๓๔  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>และเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก                                        | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๘๒๕,๗๐๐.๐๐    |                | ๑๗ ก.พ. ถึง<br>๒๗ พ.ค. ๖๘  | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๓๕  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>และเสริมคอนกรีตใต้เสาทาง สายไปแหล่งท่องเที่ยว<br>บึงละหาน หมู่ที่ ๑      | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๔๓๐,๘๐๐.๐๐    |                | ๓๐ ม.ค. ถึง<br>๘ พ.ค. ๖๘   | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๓๖  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>และเสริมคอนกรีตใต้เสาทาง สายภายในหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๗                  | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๓๓๐,๐๐๐.๐๐    |                | ๒๕ ก.พ. ถึง<br>๓ มิ.ย. ๖๘  | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๓๗  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>และขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ ๑๗ (สาย ทล.๒๐๑<br>บ้านนายถาวร ค่ายชัยภูมิ)    | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๑,๑๑๗,๐๐๐.๐๐  |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๓๘  | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ<br>ขยายไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ ๑๗ (บ้านนายถาวร<br>ค่ายชัยภูมิ - ศาลเจ้าพ่อด่าน) | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๑,๑๔๒,๐๐๐.๐๐  |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |



ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                       | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                                       |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                                                                       |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
|     |                                                                                       |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
| ๓๙  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและลานเอนก<br>ประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละหาน หมู่ที่ ๑ | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๔๙๒,๗๐๐.๐๐    |                | ๑๐ ก.พ. ถึง<br>๒๐ พ.ค.๖๘   | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๔๐  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและลานเอนก<br>ประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจานหมู่ที่๑๒ | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๓๐๔,๕๐๐.๐๐    |                | ๖ มี.ค ถึง<br>๓ มิ.ย.๖๘    | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๔๑  | โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินพร้อมลง<br>ลูกรัง สายเดอะปาล์ม หมู่ที่ ๕                  | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๔๙๐,๐๐๐.๐๐    | ๔๘๖,๐๐๐.๐๐     | ๓๐ ม.ค. ถึง<br>๒๖ มี.ค.๖๘  | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๔๒  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด<br>ปรับแต่ง หมู่ที่ ๑,๒,๑๗                   | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๒๓๑,๓๐๐.๐๐    | ๒๒๘,๘๐๐.๐๐     | ๑๐ ก.พ. ถึง<br>๑๓ มี.ค.๖๘  | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๔๓  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด<br>ปรับแต่ง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓            | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๑๒๓,๘๐๐.๐๐    | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐     | ๑๐ ก.พ. ถึง<br>๑๓ มี.ค.๖๘  | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๔๔  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรด<br>ปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๔        | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๑๔๒,๑๐๐.๐๐    | ๑๔๐,๙๐๐.๐๐     | ๑๐ ก.พ. ถึง<br>๑๓ มี.ค.๖๘  | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๔๕  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม<br>เกรดปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๕             | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๙๗,๘๐๐.๐๐     | ๙๗,๐๐๐.๐๐      | ๓ - ๑๔ ก.พ.๖๘              | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๔๖  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม<br>เกรดปรับแต่ง บ้านท่าศาลา หมู่ที่ ๖            | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๑๓,๐๐๐.๐๐     | ๑๒,๕๐๐.๐๐      | ๑๗-๒๘ ก.พ.๖๘               | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                 | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                                 |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                                                                 |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
| ๔๗  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม<br>เกรดปรับแต่ง บ้านกันกง หมู่ที่ ๗        | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๔๐๗,๐๐๐.๐๐    | ๔๐๖,๐๐๐.๐๐     | ๓ ก.พ. ถึง<br>๖ มี.ค.๖๘    | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๔๘  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม<br>เกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๘    | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๑๐๑,๒๐๐.๐๐    | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐     | ๓ - ๑๙ ก.พ.๖๘              | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๔๙  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม<br>เกรดปรับแต่ง บ้านถ้ำ หมู่ที่ ๙          | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๑๒๗,๗๐๐.๐๐    | ๑๒๕,๙๐๐.๐๐     | ๑๐ ก.พ. ถึง<br>๑๓ มี.ค.๖๘  | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๕๐  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม<br>เกรดปรับแต่ง บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๖๔,๓๐๐.๐๐     | ๖๒,๐๐๐.๐๐      | ๑๗ มี.ค. ถึง<br>๒ เม.ย.๖๘  | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๕๑  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม<br>เกรดปรับแต่ง บ้านดอนละนาม หมู่ที่ ๑๑    | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๑๒,๑๐๐.๐๐     | ๑๑,๕๐๐.๐๐      | ๑๗ ก.พ. ถึง<br>๒๘ ก.พ.๖๘   | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๕๒  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม<br>เกรดปรับแต่ง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๑๒     | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๑๒๗,๘๐๐.๐๐    | ๑๒๕,๖๘๐.๐๐     | ๑๗ ก.พ. ถึง<br>๑๕ มี.ค.๖๘  | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๕๓  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม<br>เกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ ๑๓       | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๑๗๑,๔๐๐.๐๐    | ๑๖๕,๖๐๐.๐๐     | ๒๖ ก.พ. ถึง<br>๙ มี.ค.๖๘   | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๕๔  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม<br>เกรดปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๑๔      | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๔๔,๕๐๐.๐๐     | ๔๓,๐๐๐.๐๐      | ๑๗ ก.พ. ถึง<br>๒๘ ก.พ.๖๘   | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๕๕  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม<br>เกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ ๑๕   | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๖๙,๑๐๐.๐๐     | ๖๗,๐๐๐.๐๐      | ๑๗ มี.ค. ถึง<br>๒ เม.ย.๖๘  | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

**๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                    | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน  | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                                    |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                                                                                                                                                                    |                                 |               |                |                             |                        |                          |                        |                   |            |
| ๕๖  | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อม<br>เกรดปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๑๘                                                                                                    | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๙๐,๑๐๐.๐๐     | ๘๘,๕๐๐.๐๐      | ๑๗ มี.ค. ๖๘                 | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๕๗  | โครงการก่อสร้างงานเอนกประสงค์ แอสฟัลต์ติก<br>คอนกรีต หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ละหาน                                                                                    | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๗๕๔,๐๐๐.๐๐    |                |                             |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๕๘  | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก<br>เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่<br>ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ (สายบ้าน<br>นางอุทุมพร เคียงจัตุรัส – บ้านนายตุภชัย-บุญโท) | เงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑/๖๘       | ๒๕๔,๘๐๐.๐๐    |                | ๑๗ มี.ค. ถึง<br>๒๗-มี.ย.-๖๘ |                        | ✓                        |                        |                   |            |
| ๕๙  | โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัส<br>ทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.๑๐๗-๑๕ สายทาง<br>สายเข้าแหล่งท่องเที่ยวบึงละหาน สายที่ ๑<br>หมู่ที่ ๑ ตำบลละหาน ตำบลละหาน                           | เงินอุดหนุน<br>ปี ๖๘            | ๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐  |                | ๓ ก.พ. ถึง<br>๒๓-พ.ค.-๖๘    |                        | ✓                        |                        |                   |            |

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**  
**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร**

๑.๓ แผนงานเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                              | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                                              |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                                                                              |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
| ๑   | โครงการฝึกทักษะถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตร                                   | ข้อบัญญัติ                      | ๓๐,๐๐๐.๐๐     | ๒๐,๖๕๙.๙๓      | ๑๗ ม.ค. ๖๘                 | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๒   | โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน | ข้อบัญญัติ                      | ๒๐,๐๐๐.๐๐     |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๒. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                 | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                 |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
| ๑   | โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส<br>คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน                                                                      | ข้อบัญญัติ                      | ๒๐,๐๐๐.๐๐     | ๒๐,๐๐๐.๐๐      | ๒๘ มี.ค.๖๘                 | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๒   | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ<br>และผู้ด้อยโอกาส                                                                                         | ข้อบัญญัติ                      | ๒๐,๐๐๐.๐๐     |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๓   | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ<br>ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                                                                            | ข้อบัญญัติ                      | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐    |                | ๑ พ.ย.๖๗ ถึง<br>๓๐ ต.ค.๖๘  |                        | ✓                        |                        |                   |            |
| ๔   | อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน                                                                                                                | ข้อบัญญัติ                      | ๓๐,๐๐๐.๐๐     |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๕   | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ<br>หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการ<br>ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรกร<br>ผู้มรายได้น้อย |                                 |               |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
| ๑   | เงินอุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายอุดหนุน<br>เป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาที่สังกัด<br>สพฐ.เขต ๓ จำนวน ๒๐๐ วัน                                                                                                                                                                                                                         |                                 | ๓,๘๓๐,๐๐๐.๐๐  |                | ๑ ต.ค.๖๗ ถึง<br>๓๐ ก.ย.๖๘  | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๒   | โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | ๕๐,๐๐๐.๐๐     | ๓๑,๐๐๐.๐๐      | ๑๑ ม.ค.๖๘                  | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๓   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน<br>ศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหาร<br>กลางวัน ศพด. ของอบต.ละหาน,ค่าจัดการเรียน<br>การสอน,ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน,<br>ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่าพัฒนาผู้เรียน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล<br>ละหานจำนวน ๔ แห่ง |                                 | ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐  |                | ๑ ต.ค.๖๗ ถึง<br>๓๐ ก.ย.๖๘  | ✓                      |                          |                        |                   |            |
| ๔   | วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | ๑,๘๖๒,๐๐๐.๐๐  |                | ๑ ต.ค.๖๗ ถึง<br>๓๐ ก.ย.๖๘  | ✓                      |                          |                        |                   |            |

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๓.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                         | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                         |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                         |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
|     |                                         |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
| ๑   | โครงการจัดท้าวีสตู อุปกรณ์กีฬา          | ข้อบัญญัติ                      | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐    |                |                            | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๒   | โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลละหาน | ข้อบัญญัติ                      | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐    |                | ๒ ถึง ๓ พ.ค.๖๘             | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๓   | โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์      | ข้อบัญญัติ                      | ๘๐,๐๐๐.๐๐     | ๔๕,๖๘๕.๐๐      | ๑๖ ถึง ๒๐<br>ธค.๒๕๖๘       | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

**๔. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการสาธารณสุข**

**๔.๑ แผนงานสาธารณสุข**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                        | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน  | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                        |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                                                        |                                 |               |                |                             |                        |                          |                        |                   |            |
| ๑   | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์                             | ข้อบัญญัติ                      | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐    |                |                             |                        | ✓                        |                        |                   |            |
| ๒   | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ต้นทาง                                     | ข้อบัญญัติ                      | ๓๐,๐๐๐.๐๐     |                |                             |                        | ✓                        |                        |                   |            |
| ๓   | โครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ<br>สิ่งแวดล้อมและโรคระบาดต่าง ๆ | ข้อบัญญัติ                      | ๖๐,๐๐๐.๐๐     |                | ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๘ |                        | ✓                        |                        |                   |            |
| ๔   | โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก<br>โรคพิษสุนัขบ้า                    | ข้อบัญญัติ                      | ๑๒๐,๐๐๐.๐๐    |                | ๗ มี.ค. ๖๘                  | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๕   | อุดหนุนองค์กรประชาชน -อุดหนุนโครงการ<br>พระราชดำริด้านสาธารณสุข        | ข้อบัญญัติ                      | ๓๖๐,๐๐๐.๐๐    |                | ๑ ต.ค. ๖๗ ถึง<br>๓๐ ก.ย. ๖๘ |                        | ✓                        |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |



**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**  
**๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๕.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
| ๑   | โครงการชุดกลบขยะ พร้อมปรับเกรด | ข้อบัญญัติ                      | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐    |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |

**๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๕.๒ แผนงานการเกษตร**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                      | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                                                      |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                                                                                      |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
| ๑   | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก<br>พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | ข้อบัญญัติ                      | ๓๐,๐๐๐.๐๐     |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๒   | โครงการคลองสวนน้ำใส ท้องถิ่นไทย<br>ใส่ใจสิ่งแวดล้อม                                                  | ข้อบัญญัติ                      | ๕๐,๐๐๐.๐๐     |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๓   | โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ                                                              | ข้อบัญญัติ                      | ๒๐,๐๐๐.๐๐     |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |

**ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**  
**๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๕.๓ แผนงานสาธารณสุข**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                           | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                                           |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                                                                           |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
| ๑   | โครงการ "หมู่บ้าน นามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์<br>และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันกรเกิดโรคในชุมชน | ข้อบัญญัติ                      | ๑๕,๐๐๐.๐๐     |                | ๑ ต.ค.๖๗ ถึง<br>๓๐ ก.ย.๖๘  | ✓                      |                          |                        |                   |            |

**๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**๕.๔ แผนงานการศาสนา**

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                      | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                      |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                      |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
| ๑   | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวบึงละหาน | ข้อบัญญัติ                      | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐    | ๙๗,๔๘๘.๘๐      | ๑๖ พ.ย..๒๕๖๗               | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๖. ยุทธศาสตร์การศึกษาค้นคว้าความรู้สืบวิจัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖.๑ แผนงานการรักษาสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                    | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                                                                    |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
| ๑   | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่ติดขวาง<br>ทางน้ำ                                                                  | ข้อบัญญัติ                      | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐    |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๒   | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือ<br>ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย | ข้อบัญญัติ                      | ๒๕๐,๐๐๐.๐๐    |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๓   | โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและ<br>หมอกควัน                                                                      | ข้อบัญญัติ                      | ๒๐,๐๐๐.๐๐     |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๔   | โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัยและ<br>สถานศึกษาในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล<br>ละหาน                         | ข้อบัญญัติ                      | ๖๐,๐๐๐.๐๐     |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๗. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๗.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                          | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                          |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                          |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
| ๑   | โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา | ข้อบัญญัติ                      | ๘๐,๐๐๐.๐๐     |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๒   | โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง  | ข้อบัญญัติ                      | ๙๐,๐๐๐.๐๐     | ๗๔,๔๒๐.๐๐      | ๑๕ พ.ย.๒๕๖๗                | ✓                      |                          |                        | ไม่มี             | ไม่มี      |
| ๓   | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์     | ข้อบัญญัติ                      | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐    |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                              | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน    | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                                                              |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                               | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
| ๑   | โครงการจัดกิจกรรม จัดงานรัฐพิธีต่างๆ<br>ตามหนังสือสั่งการ                                                    | ข้อบัญญัติ                      | ๓๐,๐๐๐.๐๐     |                |                               |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๒   | อุดหนุนส่วนราชการ -โครงการขอรับเงินอุดหนุน<br>ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน<br>ของ อบท.           | ข้อบัญญัติ                      | ๓๐,๐๐๐.๐๐     |                |                               |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๓   | โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป                                                                            | ข้อบัญญัติ                      | ๕๐,๐๐๐.๐๐     |                |                               |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๔   | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการ<br>พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ข้อบัญญัติ                      | ๔๒๐,๐๐๐.๐๐    |                |                               |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๕   | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี                                                                                    | ข้อบัญญัติ                      | ๓๐๐,๐๐๐.๐๐    |                | ๑ ต.ค.๒๕๖๗ ถึง<br>๓๐ ก.ย.๒๕๖๘ |                        | ✓                        |                        |                   |            |
| ๖   | โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ<br>ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภาครัฐ                                     | ข้อบัญญัติ                      | ๒๐,๐๐๐.๐๐     |                |                               |                        |                          | ✓                      |                   |            |

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ครุภัณฑ์

๑ แผนงานสาธารณสุขุ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                              | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                              |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                                                              |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
| ๑   | ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง<br>รถบรรทุก (ดีเซล)                                    | ข้อบัญญัติ                      | ๘๕๐,๐๐๐.๐๐    |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๒   | ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง<br>รถบรรทุกขยะ                                         | เงินสะสม<br>ครั้งที่๑/๖๘        | ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |
| ๓   | ครุภัณฑ์อื่น<br>เครื่องมือตัดถ่าย ค้ายัน ระบบไฮดรอลิกพร้อม<br>อุปกรณ์มาตรฐาน | เงินสะสม<br>ครั้งที่๑/๖๘        | ๙๐๐,๐๐๐.๐๐    |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |

๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                         | แหล่งที่มา<br>งบประมาณ<br>(บาท) | งบประมาณ      |                | ระยะเวลา<br>ในการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ปัญหา/<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|
|     |                                                                                         |                                 | อนุมัติ (บาท) | เบิกจ่าย (บาท) |                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                   |            |
|     |                                                                                         |                                 |               |                |                            |                        |                          |                        |                   |            |
| ๑   | ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง<br>เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์และเทรลเลอร์<br>บรรทุกเรือลู่แม่น้ำ | ข้อบัญญัติ                      | ๔๔๙,๐๐๐.๐๐    |                |                            |                        |                          | ✓                      |                   |            |

